



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

|                                                                                     |  |                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ            |  |
| DIRECCIÓN                                                                           |  | PLAZA CENTRAL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ |  |
| HORARIO DE ATENCIÓN                                                                 |  | LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HORAS                                         |  |
| TELÉFONO                                                                            |  | 7874-4727                                                                      |  |
| DIRECTOR                                                                            |  | ERICK JOSUE LOPEZ LOPEZ                                                        |  |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN                                                          |  | ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA                                                |  |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN                                                              |  | 30 de septiembre de 2025                                                       |  |
|                                                                                     |  | CORRESPONDE AL MES DE:                                                         |  |
|                                                                                     |  | SEPTIEMBRE 2025                                                                |  |

| NUMERAL 18: LISTADO OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS |        |                                                                                                                                       |                               |                            |                                         |                                            |                                  |                                                                          |                                                               |                                                              |               |                                                             |                         |                                                          |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| No.                                                 | SNIP   | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                                                                | UBICACIÓN EXACTA              | COSTO TOTAL SEGÚN CONVENIO | COSTO CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | DIFERENCIA ENTRE COSTO CONVENIO Y CONTRATO | MODIFICACIÓN POR ORDEN DE CAMBIO | COSTO TOTAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MODIFICADO POR ORDEN DE CAMBIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                      | TIEMPO DE EJECUCIÓN                                          | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA                                 | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO                | ESTADO DEL PROYECTO                      |  |
| 1                                                   | 233904 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN VEREDERO MUNICIPAL SECTOR PANCEL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ                                  | SECTOR PANCEL                 | Q 360.257,00               | Q 358.669,98                            | Q 1.587,02                                 | Q -                              | Q 358.669,98                                                             | IVA PAZ                                                       | 35 DIAS CALENDARIO / 27 DIAS HABILES                         | 29723         | CORPORACION PREXA SOCIEDAD ANONIMA                          | ALCALDE MUNICIPAL       | CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 02-2022           | PENDIENTE DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA  |  |
| 2                                                   | 278736 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.                                | VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO | Q 3.528.497,00             | Q 3.521.848,30                          | Q 6.648,70                                 | Q -                              | Q 3.521.848,30                                                           | IVA PAZ                                                       | 210 DIAS CALENDARIO / CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DIAS HABILES | 29723         | CONFUDE                                                     | ALCALDE MUNICIPAL       | CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 03-2022           | PENDIENTE DE LIQUIDACION EN SU TOTALIDAD |  |
| 3                                                   | 278770 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.                          | CASCO URBANO                  | Q 5.000.000,00             | Q 4.996.500,00                          | Q 3.500,00                                 | Q -                              | Q 4.996.500,00                                                           | IVA PAZ                                                       | 210 DIAS CALENDARIO / CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DIAS HABILES | 29723         | CONFUDE                                                     | ALCALDE MUNICIPAL       | CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 04-2022           | PENDIENTE DE LIQUIDACION EN SU TOTALIDAD |  |
| 4                                                   | 310513 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.                                           | CASCO URBANO                  | Q -                        | Q 3.698.225,00                          | Q -                                        | Q -                              | Q 3.698.225,00                                                           | FONDOS PROPIOS                                                | 210 DIAS CALENDARIO                                          | 29723         | CONSTRUCTOR A Y PROVEEDORA EL PENSAMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | ALCALDE MUNICIPAL       | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 01-2023 | PENDIENTE DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA  |  |
| 5                                                   | 298880 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ROSAS PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.                    | SECTOR LAS ROSAS              | Q 716.584,00               | Q -                                     | Q -                                        | Q -                              | Q -                                                                      | IVA PAZ                                                       | 120 DIAS CALENDARIO                                          | 1500          | GRUPO MAKAF, SOCIEDAD ANONIMA                               | ALCALDE MUNICIPAL       | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2023 | LIQUIDADO                                |  |
| 6                                                   | 298469 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.                                                  | CASCO URBANO                  | Q 3.300.000,00             | Q 3.290.000,00                          | Q 10.000,00                                | Q 371.901,88                     | Q 3.661.901,88                                                           | FUENTE 21 IVA PAZ                                             | 210 DIAS CALENDARIO                                          | 29723         | CONSTRUCCIONES FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA      | ALCALDE MUNICIPAL       | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2023 | LIQUIDADO                                |  |
| 7                                                   | 315214 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE 1ERA CALLE 6- 75 ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | SECTOR CRUZ DE SAN ANTONIO    | Q 7.607.247,80             | Q 7.616.459,60                          | Q 9.241,80                                 | Q -                              | Q 7.616.469,60                                                           | FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 12 MESES                                                     | 1001          | CONSTRUCCIONES MOLINA                                       | ALCALDE MUNICIPAL       | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA CAO-01-2024 | EN EJECUCIÓN                             |  |
| 8                                                   | 338853 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEION DEL MACHE ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ                        | SECTOR CRUZ DE SAN ANTONIO    | Q 808.522,24               | Q 805.532,24                            | Q 1.579,76                                 | Q 97.675,00                      | Q 903.207,24                                                             | FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 4 MESES                                                      | 450           | CONSTRUCTORA L7                                             | ALCALDE MUNICIPAL       | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA CAO-02-2024 | LIQUIDADO                                |  |







MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

|    |        |                                                                                                                                         |                  |   |              |   |              |   |          |   |   |   |              |                                                                        |                     |       |                           |                      |                                                                   |                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------------|---|--------------|---|----------|---|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9  | 340238 | CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y O CALLE, BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ                                                  | ZONA 7           | Q | 321.378,00   | Q | 320.000,00   | Q | 1.378,00 | Q | - | Q | 320.000,00   | FUENTE 12<br>DISMINUCION DE CASH<br>Y BANCOS DE<br>RECURSOS DEL TESORO | 112 DIAS CALENDARIO | 190   | RIGON S.A.                | ALCALDE<br>MUNICIPAL | CONTRATO<br>ADMINISTRATIVO<br>DE EJECUCION DE<br>OBRA DNP-01-2025 | EJECUCION             |
| 10 | 340245 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE O CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ                                                     | ZONA 7           | Q | 597.998,00   | Q | 597.000,00   | Q | 998,00   | Q | - | Q | 597.000,00   | FUENTE 12<br>DISMINUCION DE CASH<br>Y BANCOS DE<br>RECURSOS DEL TESORO | 112 DIAS CALENDARIO | 345   | RIGON S.A.                | ALCALDE<br>MUNICIPAL | CONTRATO<br>ADMINISTRATIVO<br>DE EJECUCION DE<br>OBRA DNP-02-2026 | EJECUCION             |
| 11 | 341523 | MEJORAMIENTO CALLE ENTRE O AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ                                     | ZONA 1, 3, 4 Y 5 | Q | 4.800.000,00 | Q | 4.592.000,20 | Q | 7.999,80 | Q | - | Q | 4.592.000,20 | FUENTE 12<br>DISMINUCION DE CASH<br>Y BANCOS DE<br>RECURSOS DEL TESORO | 210 DIAS            | 2000  | SEROCO                    | ALCALDE<br>MUNICIPAL | CONTRATO<br>ADMINISTRATIVO<br>DE EJECUCION DE<br>OBRA DNP-03-2025 | EJECUCION             |
| 12 | 343908 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE O AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ                                  | ZONA 1           | Q | -            | Q | 2.497.000,00 | Q | -        | Q | - | Q | 2.497.000,00 | FONDOS<br>PROPIOS                                                      | 180 DIAS            | 25200 | CARQUITECTURA Y<br>DISEÑO | ALCALDE<br>MUNICIPAL | CONTRATO<br>ADMINISTRATIVO<br>DE EJECUCION DE<br>OBRA DNP-05-2025 | SUSPENDIDO            |
| 13 | 353448 | AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE BATERIA, MERCADO MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ                                       | ZONA 1           | Q | -            | Q | 45.000,00    | Q | -        | Q | - | Q | 45.000,00    | FONDOS<br>PROPIOS                                                      | 4 MESES             | 10000 | POR<br>ADMINISTRACION     | ALCALDE<br>MUNICIPAL | POR<br>ADMINISTRACION                                             | EN EJECUCION          |
| 14 | 345518 | CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO GABITA DE CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ                                              | PANCEL           | Q | -            | Q | 107.245,00   | Q | -        | Q | - | Q | 107.245,00   | FONDOS<br>PROPIOS                                                      | 6 MESES             | 20000 | POR<br>ADMINISTRACION     | ALCALDE<br>MUNICIPAL | POR<br>ADMINISTRACION                                             | EN EJECUCION          |
| 15 | 334445 | AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ                                                                 | ZONA 1           | Q | -            | Q | 4.555.000,00 | Q | -        | Q | - | Q | 4.555.000,00 | FONDOS<br>PROPIOS                                                      | 180 DIAS            | 25200 | CARQUITECTURA Y<br>DISEÑO | ALCALDE<br>MUNICIPAL | CONTRATO<br>ADMINISTRATIVO<br>DE EJECUCION DE<br>OBRA DNP-04-2025 | EN EJECUCION          |
| 16 | 359855 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE CASCO URBANO, CEMENTRIO GENERAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ                                  | ZONA 1           | Q | -            | Q | 44.690,00    | Q | -        | Q | - | Q | 44.690,00    | FONDOS<br>PROPIOS                                                      | 1 MES               | 3000  | POR<br>ADMINISTRACION     | ALCALDE<br>MUNICIPAL | POR<br>ADMINISTRACION                                             | EN EJECUCION          |
| 17 | 333108 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | ZONA 7           | Q | -            | Q | -            | Q | -        | Q | - | Q | -            | FUENTE 21<br>IVA PAZ                                                   | -                   | 20184 | -                         | ALCALDE<br>MUNICIPAL | -                                                                 | PROCESO DE LICITACION |
| 18 | 337284 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | ZONA 4           | Q | -            | Q | -            | Q | -        | Q | - | Q | -            | FUENTE 21<br>IVA PAZ                                                   | -                   | 19506 | -                         | ALCALDE<br>MUNICIPAL | -                                                                 | PROCESO DE LICITACION |

En cumplimiento al artículo 10 numeral 18 del Decreto número 57-2008 de la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

