



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	
DIRECCIÓN: PLAZA CENTRAL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ	
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HORAS	
TELÉFONO: 7874-4727	
DIRECTOR: ERICK JOSUE LOPEZ LOPEZ	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de octubre de 2025	
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2025	

NUMERAL 18: LISTADO OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS															
No.	SNIP	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL SEGÚN CONVENIO	COSTO CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	DIFERENCIA ENTRE COSTO CONVENIO Y CONTRATO	MODIFICACION POR ORDEN DE CAMBIO	COSTO TOTAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MODIFICADO POR ORDEN DE CAMBIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO
1	233904	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN VEREDERO MUNICIPAL SECTOR PANCEL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	SECTOR PANCEL	Q 360.257,00	Q 358.669,98	Q 1.587,02	Q -	Q 358.669,98	IVA PAZ	35 DIAS CALENDARIO / 27 DIAS HABILES	29723	CORPORACION PREXA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 02-2022	PENDIENTE DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
2	278736	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Q 3.528.487,00	Q 3.521.848,30	Q 6.648,70	Q -	Q 3.521.848,30	IVA PAZ	210 DIAS CALENDARIO / CIENTO CINQUENTA Y CUATRO DIAS HABILES	29723	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 03-2022	PENDIENTE DE LIQUIDACION EN SU TOTALIDAD
3	278770	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	CASCO URBANO	Q 5.000.000,00	Q 4.996.500,00	Q 3.500,00	Q -	Q 4.996.500,00	IVA PAZ	210 DIAS CALENDARIO / CIENTO CINQUENTA Y CUATRO DIAS HABILES	29723	CONSTRUCTOR A Y PROVEEDORA EL PENSAMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 04-2022	PENDIENTE DE LIQUIDACION EN SU TOTALIDAD
4	310513	CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	CASCO URBANO	Q -	Q 3.698.225,00	Q -	Q -	Q 3.698.225,00	FONDOS PROPIOS	210 DIAS CALENDARIO	29723		ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 01-2023	PENDIENTE DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
5	298880	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ROSAS PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	SECTOR LAS ROSAS	Q 716.584,00	Q -	Q -	Q -	Q -	IVA PAZ	120 DIAS CALENDARIO	1500	GRUPO MAKAF, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2023	LIQUIDADO
6	298469	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	CASCO URBANO	Q 3.300.000,00	Q 3.250.000,00	Q 10.000,00	Q 371.901,88	Q 3.661.901,88	FUENTE 21 IVA PAZ	210 DIAS CALENDARIO	29723	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2023	LIQUIDADO
7	315214	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE 1ERA CALLE 6- 75 ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	SECTOR CRUZ DE SAN ANTONIO	Q 7.607.247,80	Q 7.616.489,60	-Q 9.241,80	Q -	Q 7.616.489,60	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	12 MESES	1001	CONSTRUCCIONES MOLINA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA CAO-01-2024	EN EJECUCIÓN
8	335853	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEON DEL MACHE ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	SECTOR CRUZ DE SAN ANTONIO	Q -	Q 805.532,24	Q 1.579,76	Q 97.675,00	Q 903.207,24	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	4 MESES	450	CONSTRUCTORA L7	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA CAO-02-2024	LIQUIDADO





MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

9	340238	CONSTRUCCIÓN DE AVENIDA Y 0 CALLE BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 7	Q 321.378,00	Q 320.000,00	Q 1.378,00	Q -	Q 320.000,00	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	112 DIAS CALENDARIO	190	RIGON S.A.	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-01-2025	PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
11	340245	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE O CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 7	Q 597.988,00	Q 597.000,00	Q 988,00	Q -	Q 597.000,00	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	112 DIAS CALENDARIO	345	RIGON S.A.	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-02-2026	EJECUCION
12	341523	MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1, 3, 4 Y 5	Q 4.600.000,00	Q 4.592.000,20	Q 7.999,80	Q -	Q 4.592.000,20	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	210 DIAS	2000	SERCOO	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-03-2025	EJECUCION
13	343908	CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1	Q -	Q 2.497.000,00	Q -	Q -	Q 2.497.000,00	FONDOS PROPIOS	180 DIAS	25200	CARQUITECTURA Y DISEÑO	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-05-2025	SUSPENDIDO
14	353448	AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE BATERIA, MERCADO MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1	Q -	Q 45.000,00	Q -	Q -	Q 45.000,00	FONDOS PROPIOS	4 MESES	10000	POR ADMINISTRACION	ALCALDE MUNICIPAL	POR ADMINISTRACION	EN EJECUCIÓN
15	346518	CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO GARTIA DE CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	PANCEL	Q -	Q 107.245,00	Q -	Q -	Q 107.245,00	FONDOS PROPIOS	6 MESES	20000	POR ADMINISTRACION	ALCALDE MUNICIPAL	POR ADMINISTRACION	EN EJECUCIÓN
16	334445	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1	Q -	Q 4.555.000,00	Q -	Q -	Q 4.555.000,00	FONDOS PROPIOS	180 DIAS	25200	CARQUITECTURA Y DISEÑO	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-04-2025	EN EJECUCIÓN
17	359855	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE CASCO URBANO, CEMENTRIO GENERAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1	Q -	Q 44.690,00	Q -	Q -	Q 44.690,00	FONDOS PROPIOS	1 MES	3000	POR ADMINISTRACION	ALCALDE MUNICIPAL	POR ADMINISTRACION	EN EJECUCIÓN
18	333108	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 7	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	FUENTE 21 IVA PAZ	-	20194	-	ALCALDE MUNICIPAL	-	PROCESO DE LICITACIÓN
19	337284	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 4	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	FUENTE 21 IVA PAZ	-	19506	-	ALCALDE MUNICIPAL	-	PROCESO DE LICITACIÓN

En cumplimiento al artículo 10 numeral 18 del Decreto número 57-2008 de la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



ERICK JOSUE LOPEZ LOPEZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO