



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ**

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ		
DIRECCIÓN:	PLAZA CENTRAL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	
HORARIO DE ATENCIÓN:	LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HORAS	
TELEFONO:	7874-4727	
DIRECTOR:	ERICK JOSUE LOPEZ LOPEZ	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	31 de enero de 2026	CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2026

NUMERAL 18: LISTADO OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

No.	SNIP	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL SEGÚN CONVENIO	COSTO CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	DIFERENCIA ENTRE COSTO CONVENIO Y CONTRATO	MODIFICACION POR ORDEN DE CAMBIO	COSTO TOTAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MODIFICADO POR ORDEN DE CAMBIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO
2	293904	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN VERTEDERO MUNICIPAL SECTOR PANCEL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	SECTOR PANCEL	Q 360.257,00	Q 358.669,98	Q 1.587,02	Q -	Q 358.669,98	IVA PAZ	35 DIAS CALENDARIO / 27 DIAS HABILIS	29723	CORPORACION PREXA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 02-2022	PENDIENTE DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
3	278736	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Q 3.528.497,00	Q 3.521.848,30	Q 6.648,70	Q -	Q 3.521.848,30	IVA PAZ	210 DIAS CALENDARIO / CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DIAS HABILIS	29723	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 03-2022	PENDIENTE DE LIQUIDACION EN SU TOTALIDAD
4	278770	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	CASCO URBANO	Q 5.000.000,00	Q 4.996.500,00	Q 3.500,00	Q -	Q 4.996.500,00	IVA PAZ	210 DIAS CALENDARIO / CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DIAS HABILIS	29723	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. 04-2022	PENDIENTE DE LIQUIDACION EN SU TOTALIDAD
5	310513	CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	CASCO URBANO	Q -	Q 3.696.225,00	Q -	Q -	Q 3.696.225,00	FONDOS PROPIOS	210 DIAS CALENDARIO	29723	CONSTRUCTOR A Y PROVEEDORA EL PENSAMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 01-2023	PENDIENTE DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
6	299880	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ROSAS PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	SECTOR LAS ROSAS	Q 716.584,00	Q -	Q -	Q -	Q -	IVA PAZ	120 DIAS CALENDARIO	1500	GRUPO MAKAF, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2023	LIQUIDADO
7	296489	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.	CASCO URBANO	Q 3.300.000,00	Q 3.290.000,00	Q 10.000,00	Q 371.901,88	Q 3.661.901,88	FUENTE 21 IVA PAZ	210 DIAS CALENDARIO	29723	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2023	LIQUIDADO
8	315214	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE 1ERA CALLE 6-75 ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	SECTOR CRUZ DE SAN ANTONIO	Q 7.807.247,80	Q 7.616.489,60	-Q 9.241,80	Q -	Q 7.616.489,60	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	12 MESES	1001	CONSTRUCCIONES MOLINA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA CAO-01-2024	EN EJECUCIÓN
9	335853	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON DEL MACHE ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	SECTOR CRUZ DE SAN ANTONIO	Q 907.112,00	Q 805.582,24	Q 1.579,76	Q 97.675,00	Q 903.207,24	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	4 MESES	450	CONSTRUCTORA L7	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA CAO-02-2024	LIQUIDADO


ERICK JOSUE LOPEZ LOPEZ
 DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION





**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ**

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

10	340238	CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y 0 CALLE, BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 7	Q	321.378,00	Q	320.000,00	Q	1.378,00	Q	-	Q	320.000,00	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	112 DIAS CALENDARIO	190	RIGON S.A.	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-01-2025	PROCESO DE LIQUIDACIÓN
12	340245	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 7	Q	597.988,00	Q	597.000,00	Q	988,00	Q	-	Q	597.000,00	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	112 DIAS CALENDARIO	345	RIGON S.A.	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-02-2026	PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
13	341523	MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1, 3, 4 Y 5	Q	4.600.000,00	Q	4.592.000,20	Q	7.999,80	Q	-	Q	4.592.000,20		210 DIAS	2000	SERCCO	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-03-2025	EJECUCION
14	343908	CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1, SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ	ZONA 1	Q	-	Q	2.497.000,00	Q	-	Q	-	Q	2.497.000,00	FONDOS PROPIOS	180 DIAS	25200	CARQUITECTURA Y DISEÑO	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-05-2025	EJECUCION
15	353448	AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE BATERIA, MERCADO MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1	Q	-	Q	45.000,00	Q	-	Q	-	Q	45.000,00	FONDOS PROPIOS	4 MESES	10000	POR ADMINISTRACION	ALCALDE MUNICIPAL	POR ADMINISTRACION	PROCESO DE LIQUIDACIÓN
16	345518	CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO GARITA DE CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	PANCEL	Q	-	Q	107.245,00	Q	-	Q	-	Q	107.245,00	FONDOS PROPIOS	6 MESES	20000	POR ADMINISTRACION	ALCALDE MUNICIPAL	POR ADMINISTRACION	PROCESO DE LIQUIDACIÓN
17	334445	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1	Q	-	Q	4.555.000,00	Q	-	Q	-	Q	4.555.000,00	FONDOS PROPIOS	180 DIAS	25200	CARQUITECTURA Y DISEÑO	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-04-2025	EN EJECUCIÓN
18	359855	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE CASCO URBANO, CEMENTRIO GENERAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 1	Q	-	Q	44.690,00	Q	-	Q	-	Q	44.690,00	FONDOS PROPIOS	1 MES	3000	POR ADMINISTRACION	ALCALDE MUNICIPAL	POR ADMINISTRACION	PROCESO DE LIQUIDACIÓN
19	333108	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 7	Q	2.291.398,00	Q	2.290.765,05	Q	630,95	Q	-	Q	2.290.765,05	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	180 DIAS	20194	CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-06-2025	EN PROCESO
20	337284	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 4	Q	1.760.879,00	Q	1.760.024,00	Q	855,00	Q	-	Q	1.760.024,00	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	180 DIAS	19506	CONSTRUCTORA EL TUNO, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA DMP-07-2025	EJECUCION
21	354262	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUJUYU SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	ZONA 3	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	FUENTE 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO		19000		ALCALDE MUNICIPAL	PROCESO DE LICITACIÓN	

En cumplimiento al artículo 10 numeral 18 del Decreto número 57-2008 de la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.


ERICK JOSUE LOPEZ LOPEZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

